

VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE - FEBRUARIE 2022																		
NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROCEDURĂ	
1	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	CENTURA BUCUREȘTI			STRACCO GRUP SRL - SC COMNORD SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	PASAII SUPRATERAN PE DJ 602 CENTURA BUCUREȘTI DOMNEȘTI	DOMNEȘTI - DJ 602	0,536	60,96%	72,63%	15.01.2019 - PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 54/JU/ 20.12.2018 16.09.2019 PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 46/28.08.2019 23.09.2020 - PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 54/23.09.2020	24 LUNI DE LA EMITEREA AUTORIZĂȚIEI DE CONSTRUIRE ESTIMAT LUNA 09.2021	ESTIMAT SEPTEMBRIE 2022	91,55 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PASAI DOMNEȘTI A FOST SEMNAT IN DATA DE 10.09.2017. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 140/ 20.12.2018, NR. 09/ 28.08.2019 SI NR. 54/ 23.09.2020. LUCRARI IN EXECUTIE: RAMPA DE PAMANT ARMAT 50% GRATARORU BUCUREȘTI - CULEE CA EXCAVATII PANA LA COTA TEREN FUNDARE SI STABILIZARE TEREN; CENTURA BUCUREȘTI - TRONSON A2 - CULEE C8, STG - STRAT DE BAZA TIP AB 31,5; AMOSARE PE STRAT DE BAZA 31,5, CENTURA BUCUREȘTI - TRONSON A2 - CULEE C8, DR. STRAT DE LEGATURA TIP BAD 22A, RAMPA PAMANT ARMAT TERRE ARMEE CULEE C7 - A1; UMPLUTURA GRANULARA; PANOURI DE BETON - PROCURARE + MONTARE; PLACA DE SUPRABETONARE - RAMPA COBORARE PUA P11 - CULEE C3 - UMPLUTURA GRANULARA; PANOURI DE BETON - PROCURARE + MONTARE; RAMPA PAMANT ARMAT TERRE ARMEE A2 - CULEE C2; PANOURI DE BETON - PROCURARE + MONTARE; BETON IN PLACA DE SUPRABETONARE - ETAPA II; RAMPA LUCARE P15 - CULEE C6 RELOCARE REȚELE ELECTRICE; CANALIZATE PLUVIALE.		
2	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE BARLAJ	0+000	11+283	ASOCIEREA SC TEHNIC ASIST SRL - SC TASS INFRA LOGISTIC SRL	BARLAJ	1	11,283	32,00%	22,54%	05.12.2018 (DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE) 06.08.2020 - DATA DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR	2022/ ÎNTĂRZIERI		132.051 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 24.10.2018. ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU PROIECTAREA LUCRĂRILOR A FOST EMIS. A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC ÎN ȘEDINȚA CTE DIN DATA DE 19.06.2020 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE A FOST EMISA ÎN DATA DE 06.08.2020 ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR A FOST EMIS ÎN DATA DE 06.08.2020 AMPLASAMENTUL LUCRĂRILOR A FOST PREDAT CATRE ANTREPRENOR ÎN DATA DE 06.08.2020.		
3	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE GALATI	0+000	33+600	ASOCIEREA S.C. SAPIRE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEEDTOWN LIME S.R.L. - S.C. TENISOASTRA S.R.L.	GALATI	1	33,6	0%	0%	FEBRUARIE 2022	26. aug	ANUL 2026	709,28 MIL. LEI FARA TVA	PREȚUL PE KM ESTE DE CCA. 20.990.550 LEI ÎNĂLȚA TVA, REPREZENTAND CCA. 4.327.949 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 174 DE LUNI, DIN CARE: + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, + 42 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR, + 64 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR.		
4	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE SATU MARE	0+000	19+540	ASOCIEREA ITINERA SPA COLINI LAVORI SPA - VIA DESIGN SRL	SATU MARE	1	19,54	87,70%	73,04%	30.06.2017 (SERVICIUL DE PROIECTARE) 28.06.2018 (DEȘCHISA TRAFICULUI ÎN ANUL 2022)		2022	304.791 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIA VARIANTEI DE OCULIRE SATU MARE A FOST SEMNAT ÎN DATA DE 16.11.2015 DATA DE ÎNCEPERE A PERIOADEI DE PROIECTARE ESTE 30.06.2017. DATA DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI ESTE 28.06.2020 ETAPA I. DATA DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI ETAPA I ESTE 02.12.2020		
5	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE SFANTU GHEORGHE	0+000	8+000	CONTRACT ELABORARE ȘI FINALIZAT ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC GOTT STRASSE SRL & SC EUROSTRADA SRL & SC PERFECT CONSULT EUROPE SRL & HYDROSTROY AD.	SFANTU GHEORGHE	1	8			07.05.2018		2024	41,47 MIL. LEI FARA TVA	ACORD CONTRACTUAL NR. 252/22.09.2021 ORDIN DE ÎNCEPERE 01.11.2021 PERIOADA DE PROIECTARE: 5 LUNI DE LA DATA DE ÎNCEPERE CARE ÎNCLUDE APROBAREA DE CATRE BENEFICIAR A PROIECTULUI TEHNIC ȘI A DETALIILOR DE EXECUTIE. PERIOADA DE EXECUTIE: 24 LUNI DIN MOMENTUL FINALIZĂRII PERIOADEI DE PROIECTARE. PERIOADA DE GARANȚIE: 60 LUNI ÎN CURS DE ÎNDEPLINIRE PUNCTUL DE REFERINȚA NR.2 - CE SE VA REALIZA LA 4 LUNI DE LA DATA DE ÎNCEPERE, ȘI CARE PRESUPUNE ÎNDEPLINIREA URMĂTORILOR INDICATORI: STUDII GEOTEHNICE, GEOLOGICE, HIDROLOGICE, HIDROGEOTEHNICE, TOPOGNATICE ȘI DE STABILITATE ALTE TERENULUI IDENTIFICAREA UTILITĂȚILOR, IDENTIFICAREA OBIECTELOR, OBIECTELOR SAU INCONCORANTILOR ÎN CĂRTELE BENEFICIARULUI, PT ȘI DOZ SUNT PREDATE LA SUPERVIZOR ȘI BENEFICIAR, VERIFICAREA PT ȘI A DOZ DE CATRE VERIFICATOR(AUTORIZAT), PROGRAMUL DE EXECUTIE AL ÎNTEGRIILOR CONTRACT, IDENTIFICAREA SUPRĂFEȚELOR SUPRAMENTARE DE TEREN CARE VOR FI SUPUSE EXPROPRIERII ESTE FINALIZATA, TERMEN 01.03.2022 - STADIU: A FOST ÎNDEPLINIT PUNCTUL DE REFERINȚA NR.1 - REALIZAT LA 10 ZILE DE LA DATA DE ÎNCEPERE, ÎN CURS DE ÎNDEPLINIRE PUNCT DE REFERINȚA 2.		
6	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE TARGU JIU	0+000	19+987	COLINI LAVORI SPA - CONTRACT REZILIAT CONTRACT REZILIAT - ASOCIEREA ECOO, SOCIETATE EDILE CONȘTRUCȚIUNILOR ȘI LAVORI S.A.	TARGU JIU	RELOCARE	19,987	40% PROGRES ÎNREGISTRAT ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI REZILIAT; 59,20% ÎN CADRUL NOULUI CONTRACT	27,5% PROGRES ÎNREGISTRAT ÎN CADRUL CTR DE LUCRARI REZILIAT; 32,17% ÎN CADRUL NOULUI CONTRACT	14.10.2014 - CTR REZILIAT NOIEMBRIE 2020 CONTRACT REZILIAT SEMNAT	CONTRACT REZILIAT DE CATRE ANTREPRENOR ÎN LUNA 05.2018 CONFORM CONTRACT REZILIAT - AUGUST 2022			207 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 24.11.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR.92/79205. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE LUCRARI PENTRU DATA DE 15.02.2021. ÎN DATA DE 18.02.2021 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL.	
7	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE TECUCI	0+000	6+945	ASOCIEREA S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. - S.C. ANTIPREZID DE CONȘTRUCȚII SRINURB 9 AUTOȘTRĂZI S.R.L. (POSTA S.C. AQUA PARC S.R.L.) - S.C. ROU MARK CONSTRUCT S.R.L. - HYDROSTROY AD	TECUCI (RELOCARE)	RELOCARE	6,945	58% - PROGRES FIZIC ÎNREGISTRAT LA DATA REZILIERII 30% ÎN CADRUL NOULUI CONTRACT	29,63% - PROGRES ÎNREGISTRAT ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI REZILIAT 29,40% ÎN CADRUL NOULUI CTR	20.05.2022 ORDIN DE ÎNCEPERE	MAI 2022 CONFORM CONTRACT			41,74 MIL. LEI FARA TVA	VINERI, 16.04.2021, C.N.A.I.A. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "CONȘTRUCȚIA VARIANTEI DE OCULIRE TECUCI - REST DE EXECUTAT", CU ASOCIEREA S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. - S.C. ANTREPREZID DE CONȘTRUCȚII SRINURB 9 SI AUTOȘTRĂZI S.R.L. - POSTA S.C. AQUA PARC S.R.L.) - S.C. ROU MARK CONSTRUCT S.R.L. - HYDROSTROY AD. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 41.735.534,38 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMABILIZABILE. VARIANTA DE OCULIRE TECUCI ARE O LUNGIME DE 6.945 KM. VARIANTA SE DESPRINDE DIN DN24, TRAVESEAZĂ CU UN PASAI SUPERIOR DN24 ȘI LUNIA CF MARAȘTEI - TECUCI LA KM 0+385,95, CONTINUA ÎN ALINIAMENT PANA LA ÎNTERSECȚIA LA NIVEL CU D1025H LA KM 3+490, TRAVESEAZĂ CU PASAI SUPERIOR LUNIA CF FAUREI - TECUCI LA KM 6+426,29 ȘI SE FINALIZEAZĂ LA KM 6+496, ECHIVALENT CU KM 6+801,29, LA ÎNTERSECȚIA CU DN25. PERIOADA CONTRACTUALA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR ESTE DE 12 DE LUNI, ÎN PERIOADA DE GARANȚIE ESTE DE 60 DE LUNI.	
8	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE TIMISOARA SUD	0+000	25+690	TIRRENA SCAVI S.P.A	TIMISOARA - SECTOR SUD		25,69	45,00%	46,18%	29.03.2019 - DATA DE ÎNCEPERE PERIOADA DE PROIECTARE 25.03.2020 - ORDIN - ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI	ESTIMAT 2022	ANUL 2022	272,43 MIL. LEI FARA TVA	PROIECT TEHNIC FINALIZAT. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA ÎN LUNA MARTIE 2020. EXECUTIE LUCRARI ÎN DERULARE.		
9	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE ZALAU VO DIN IV	0+000	5+535	ASOCIEREA SINOHYORO CORPORATION LIMITED - SC GOOD PROOD S.R.L.	ETAPA 2 - 7 KM ÎNTRU DIN ȘI RM 25+425 - DJ 150C	1	5,535 KM (5 INDUCTIE, 2 PRODURI, 2 INTERSECȚII TIP GRATIE)	20,00%	17,80%	2020	2023	ANUL 2023	185,54 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE ÎNCEPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FIIND 25.09.2020 (PROIECTARE-EXECUTIE), PERIOADA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.03.2021) ȘI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (FINALIZARE 23.03.2023). DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1846 DIN 10.11.2020. A FOST ACORDATA ANTREPRENORULUI POSESIA SANTERIULUI. A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 17/26.03.2021. A FOST EMISA HOTĂRÂREA DE GUVERN NR.622 DIN 03.06.2021 PRIVIND SCOTEREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTER NAȚIONAL.		